

<全体方針>

新浄化センター整備事業と市庁舎等複合施設の建設などを含めた大手町地区4街区再編構想の着実な進捗を図るとともに、都市構造再編集中支援事業も活用し、公共交通と連携したコンパクトプラスネットワークの推進に取り組む。

また、市民の安全・安心のための事業として、御供所町の重点密集市街地の解消や空家対策に取り組むほか、今津町地域での浸水被害の軽減対策を進め、幹線市道の整備、橋りょう長寿命化修繕計画の推進、老朽化した市道の計画的な舗装修繕、道路パトロールの強化なども実施し市道の適切な管理を行う。

さらに、市営住宅長寿命化計画に基づいた諸施策の実施や、「公園整備重点ゾーン」における身近な公園の整備、また、今後の市営駐車場のあり方や、策定後10年が経過した「丸亀市景観計画」の見直しを行う。

加えて、公営企業会計が導入される下水道事業では、下水道ストックマネジメント計画の策定や、財政シミュレーションを作成し下水道料金の改定に向けた検討を開始する。一方で下水道施設の再編が検討されており、農業集落排水処理施設の公共下水道への編入に向けた手続きを着実に進める。

最後に、第二次丸亀市総合計画において、重点プロジェクトに位置付けられている事業について、目標が達成できるよう全力を尽くすとともに、引き続き残業時間の短縮に取り組み、ワークライフバランスの取れた、やる気と活気に満ちた職場作りに努める。

<課ごとの指導方針>

① 都市計画課

- (ア) 空家施策を総合的かつ計画的に推進する。
- (イ) 市営駐車場の「経営戦略」を策定し、今後の経営に反映させる。
- (ウ) 御供所地区の重点密集市街地の指定を解消する。
- (エ) 策定後10年が経過した「丸亀市景観計画」の見直しを進める。
- (オ) 公共交通のマスタープランである地域公共交通網形成計画を策定する。
- (カ) 「公園整備重点ゾーン」における身近な公園の整備に向け、協議を進める。
- (キ) 庁舎等複合施設の各工事を着実に進めると共に、新庁舎北側の整備に取り組む。
- (ク) 新丸亀税務署の新築、現市庁舎の解体工事を行い、4街区再編整備構想を推進する。

② 建設課

- (ア) 幹線市道の整備を推進する。
- (イ) 橋りょう長寿命化修繕計画に基づく診断や修繕工事を実施する。
- (ウ) 道路舗装単独修繕事業計画を着実に実行する。
- (エ) 道路パトロールを強化し、市道の適切な管理を行う。

③ 住宅課

- (ア) 公共施設整備の適正かつ円滑な事業執行に努める。
- (イ) 長寿命化計画に基づいた市営住宅の維持管理や改善を計画的に実施する。
- (ウ) 市営住宅家賃等、滞納者への対策に努める。

④ 下水道課

- (ア) 丸亀市新浄化センター整備事業を計画通りに進捗させる。
- (イ) 今津町地域での浸水被害の軽減対策を着実に進める。
- (ウ) 農業集落排水処理施設の公共下水道への編入を着実に進める。
- (エ) 下水道ストックマネジメント計画を策定する。
- (オ) 供用開始区域内の水洗化促進を図る。
- (カ) 下水道料金の改定に向けた検討を開始する。

令和2年度 各課の重点的取組					最終評価	
課名 (連携が必要な部署)	重点課題	課題解決に向けた 具体的方策	成果目標	総合計画	評価 (進捗結果)	所見
都市計画課	★空家等に関する施策の総合的な推進 【重点プロジェクト(No.17)】	●空家等の所有者情報に関する調査を実施する。 ●(公社)香川県宅地建物取引業協会と連携し、空家所有者を対象に除却や利活用に関する相談会を実施する。 ●老朽危険空家の除去に対する補助を実施する。	○調査件数：100件 ○相談会の開催：6回 ○補助件数：35件	6-⑤-1,2	C	○老朽危険空家については、補助事業を活用し、除却を推進している。 ○空き家相談会を実施して、活用できる空家については、不動産の流通市場を活用した支援に繋げている。
〃	★御供所地区の重点密集市街地の解消	●避難路協定の締結や土地の借上げなど	○避難路の確保：80m ○防災空地確保：500	6-②-2	B	○避難路の確保：105m ○防災空地確保：596㎡

	【重点プロジェクト(No.15)】	により、避難路や防災空地の確保を進める。	m ² ○解消 [R3.2月]			R3.2月 解消 R3.3月 整地完了
都市計画課	★市営駐車場の経営戦略策定	●市営駐車場の利用や改修の見通しを整理し、経営方針や収支計画などを示す。	○経営戦略の策定 [R3.3月] ※国から策定の要請	—	C	○経営戦略を策定し、R3.3月からホームページにて公開している。
〃	★景観計画の見直し	●策定後 10 年を経過したことから、社会情勢等の変化を踏まえ、今後の施策の方向を明確にする。(令和3年度完了予定)	○都市景観審議会の開催：3回 中間報告 [R3.3月]	6-③-1	C	○都市景観審議会の開催：1回(書面開催) ○今年度創設された国庫補助金の活用について、国との協議に時間を要したことから着手が遅れた。 R3.3月末 アンケート調査開始
〃	★地域公共交通網形成計画の策定 【重点プロジェクト(No.18)】	●地域公共交通活性化協議会やパブリックコメントを通じて、多様な意見の反映に努める。 ●立地適正化計画との連動を図る。	○地域公共交通活性化協議会の開催：2回 ○パブリックコメントの実施 [12月] ○計画策定、公表 [R3.3月]	7-①-1 7-②-1,2	C	○地域公共交通活性化協議会の開催：2回 ○パブリックコメントを実施(意見0件)。 R3.3月計画策定完了、公表
〃	★身近な公園の整備 【重点プロジェクト(No.13)】	●公園整備の方針に基づき、コミュニティと協議を行う。	○飯山南コミュニティとの協議継続 ○公園用地交渉を進める。	5-②-3	C	○用地交渉を進め、用地購入を完了する見込み。今後、順次、整備を進め、R5年度完成を目指す。
〃	★市庁舎等複合施設の整備 【重点プロジェクト(No.25)】	●建築、電気、空調、給排水設備等の各工事を順調に進める。 ●備品整備及びシステム移転整備を進める。	○備品購入 [6月] ○新庁舎完成 [10月] ○システム移転 [10月] ○外構及び園路等の	10-①-1	D	○不可避の建築資材の納入遅延により新庁舎は R3.1 月末に完成した。 ○一部を除き、大手町緑地は R3.1 月末に工事が完了した。 また、駐車場、駐輪場などの外構工事は R3.2 月に完成した。

		<ul style="list-style-type: none"> ●大手町緑地の整備を進める。 ●敷地内外構工事を完成する。 ●新庁舎の北側整備を進める。 	整備 [10月] ○駐車場、駐輪場他設置 [11月] ○北側民地取得 [12月]			また、システム移転は備品搬入後の3月に完了した。 ○今年度進めていた北側民地取得は、地権者との協議が整わず、用地取得を断念した。
都市計画課	★4街区再編整備構想の推進 【重点プロジェクト(No.16)】	<ul style="list-style-type: none"> ●新丸亀税務署の新築工事を順調に進める。 ●隣接市道の整備を進める。 ●現市役所本館・別館の解体工事に着手する。 	○新庁舎完成 [10月] ○交換等契約 [R3.2月] ○大手町東西2号線歩道改良工事完成 [10月] ○解体工事着手 [R3.2月]	6-②-3	D	○新丸亀税務署は予定どおり完成した。 ○大手町東西2号線歩道改良工事は新庁舎整備工事の工期延長に伴い、R3.3月に完了した。 ○旧庁舎解体工事は、庁舎移転がR3.3月となったため、令和3年度となった。
建設課	★市道西土器南北線道路改良事業の整備推進 【重点プロジェクト(20)】	<ul style="list-style-type: none"> ●1期事業箇所 国道11号から清水川(聖橋)に至る500m区間の道路改良を完成する。完成 [R3] 	○道路改良工事の完成 [R1 補正予算] L=260m [R3.3月]	8-①-1	C	○道路改良工事完成 [R3.3月]
建設課	★市道西土器南北線道路改良事業の整備推進 【重点プロジェクト(20)】	<ul style="list-style-type: none"> ●2期事業箇所 清水川(聖橋を含む)以北の150m区間の道路改良を行う。完成 [R7] 	○補償物件の調査開始 [6月] ○用地取得交渉の開始 [6月]	8-①-1	C	○補償物件調査委託完了 [12月] ○用地取得交渉の開始開始 [12月] 用地取得及び物件補償交渉中 1件契約済 [R3.3月]

						財源を確保しながら補償契約を進める
//	<p>★市道原田金倉線道路改良事業の整備推進</p> <p>【重点プロジェクト(20)】</p>	<p>●1期事業箇所</p> <p>国道11号と県道多度津丸亀線を結ぶ都市計画道路のうち、県道多度津丸亀線から以南820m区間の整備進捗を図る。</p> <p>完成[R4]</p>	<p>○道路新設工事の完成</p> <p>L=460m[R3.3月]</p>	8-①-1	C	<p>○道路新設工事</p> <p>完成</p> <p>第1工区[10月]</p> <p>第2工区[11月]</p> <p>契約済</p> <p>第3工区[12月]</p> <p>完成予定</p> <p>第3工区[R3.7月]繰越</p> <p>○道路舗装工事</p> <p>L=460m</p> <p>完成</p> <p>第1工区[R3.3月]</p> <p>第2工区[R3.3月]</p> <p>○照明灯設置工事</p> <p>完成[R3.3月]</p> <p>R3年度末で第1期事業区間完成</p> <p>R4年度以降の第2期事業区間において難航する用地取得交渉が課題</p>

建設課	★市道南三浦上分線道路整備事業の整備推進 【重点プロジェクト (20)】	●国土交通省が実施する一級河川土器川の河川改修にあわせて、蓬萊橋以南の390m区間の道路改良を行う。 完成 [R7]	○用地取得 土地開発公社からの買戻し 完了 [R3.3月] ○道路改良工事の完成 L=80m [R3.3月] (蓬萊橋の改築部を除く)	8-②-3	C	○用地取得 土地開発公社からの買戻し 完了 [8月] 大型物件の保育施設管理者との用地取得等交渉中 ○道路改良工事 受委託契約済 国交省との受託契約 [6月] 完成予定 [R3.8月] 繰越 国交省にて施工中
〃	★市道郡家東西2号線交通安全対策の実施	●1期事業箇所 主要地方道丸亀三好線から郡家小学校までの歩道未整備の区間220mのうち、西側180mを1期事業区間とし、実施する。 完成 [R5]	○補償物件の調査の開始 [6月] ○用地取得交渉の開始 [6月]	8-③-1	C	○補償物件調査委託 完了 [10月] ○用地取得交渉の開始 用地取得・物件補償:全て契約済 [R3.3月] 6件
〃	★橋りょう長寿命化修繕計画の推進 【重点プロジェクト (22)】	●近接目視点検による診断を実施する。 ●修繕計画に基づいた修繕工事を実施する。	○橋りょう点検 N=114 橋実施 [R3.3月] ○修繕工事 N=3 橋完成 [R3.3月]	8-②-2	C	○点検業務委託 N=90 橋 完了 [R3.3月] ○自主点検 N=12 橋 完了 [R3.3月] ○修繕工事 完成 塩屋1号橋 [R3.3月] 貝堀橋 [R3.3月] 天神西橋 [R3.3月]
建設課	★道路舗装単独修繕事業の整	●舗装修繕計画に基	○工事完成	8-②-1	D	○工事

	備推進 【重点プロジェクト(21)】	づき、長寿命化Bに分類された市道の舗装工事を行う。 ●道路舗装単独修繕事業計画(中間年のR2年度)の見直し	L≒14 km(道路幅員4m換算) [R3.3月] ○第3期道路舗装単独修繕事業計画 [10月]			完成L=8.3 km [R3.3月] ○計画 更新済 [R3.1月] 丸亀地区のみ更新 綾歌町・飯山町は次年度更新予定
//	★市道の適切な管理	●適時修繕を行い、市道を良好な状態に保ち、事故を未然に防ぐ。	○職員による道路パトロールを2月に1回実施し、全ての市道を点検する。[年6回]	—	C	○道路パトロール 実施済 [4・6・8・10・12・2月] ○歩道パトロール 実施済 [8月]
住宅課	★公共施設整備の適正かつ円滑な事業執行	●事業計画検討時から建築技師として自主的に的確な助言・指導を行う。 ●建設コスト・維持管理コストに留意した設計を行う。 ●工事の早期発注、適正な工期設定を行う。 ●品質確保・工期管理に配慮した施工監理を行う。	○丸亀税務署庁舎整備 [10月] ○飯野コミュニティセンター整備 [R3.3月] ○垂水コミュニティセンター整備 [R3.10月] ○城北小運動場拡幅整備 [R3.3月] ○飯山市民総合センター別館廃止に伴う整備 [R3.3月] ○城坤小青い鳥整備 [R3.3月]	—	C	○10月末に完了 ○R3.1月末に完了 ○9月着工 R3.8月末に完了予定 ○R2.12月中旬に完了 ○R3.3月中旬に完了 ○R3.2月中旬に完了
住宅課	★市営住宅の適切な維持管理	●市営住宅長寿命化計	○川西団地建替(1期)	6-④-2	C	○住民にプランの説明完了

		画に基づいた維持管理 や改善を計画的に実施 する。	実施設計 [R3.3月] ○二軒茶屋団地まち づくり協議会への参 加 [随時] ○二軒茶屋団地建替 基本計画及び基本設 計 [R3.3月] ○本島団地まちづく り協議会への参加 [随時] ○上分団地用途廃止 の完了 [R3.3月] 全住戸解体完了[9月]			R3.3月末完了 ○随時参加している。 ○R3.3月末完了 ○随時参加している。 ○全住戸解体完了 [8月]
〃	★市営住宅家賃等、滞納者への 対策	●短期滞納者の滞納整 理の強化	○督促、催告、臨戸訪 問の実施 [随時]	—	C	○短期滞納者にも督促とは別に文章 送付。督促、催告、臨戸訪問も適宜実 施している。
下水道課	★丸亀市新浄化センター整 備事業の着実な進捗 【重点プロジェクト (23)】	●日本下水道事業団 との連携を密にし、 地元企業にも配慮し た新浄化センターの 建設工事を継続して 実施する。	○水処理施設工事成 成 [R3.3月] ○ポンプ棟・管理棟 建設工事着手 [9月]	9-⑤-2	D	○水処理施設工事成 成 [R3.3月] ○汚泥処理施設工事の遅れに伴い、発 注時期が遅れた。 [R3.3月]
〃	★今津雨水排水区の浸水被害 の軽減 【重点プロジェクト (26-2)】	●浸水被害を軽減す るための対策方針に 基づき、必要な手続き と対策工事の概要と なる基本設計を完了 させる。	○下水道事業計画の 変更完了 [10月] ○基本設計完了 [R3.3月]	10-④	D	○関係機関 (県) との協議・調整に時 間を要し、完了が遅れた。 [R3.3月] ○基本設計実施中。 基本設計完了予定 [R3.9月]
下水道課	★下水道施設の再編	●農業集落排水処理	○接続協議完了	—	C	○関係機関 (県) との協議に時間を要

		施設を公共下水道へ編入し、中讃流域下水道区域へ接続するため、関係機関との協議を整え、下水道事業計画の変更に着手する。	[12月] ○下水道事業計画の変更着手 [R3.1月]			し、完了が遅れた。[R3.3月] ○下水道事業計画の変更着手 [7月]
//	★下水道のストックマネジメント	●下水道全施設を対象にストックマネジメント計画を策定し、計画的かつ適切な管理を行う。	○各施設の調査・点検及び調査結果に対する施設診断 [9月] ○ストックマネジメント計画の策定 [R3.3月]	9-⑤-1	C	○施設診断完了 [9月] ○計画策定完了 [R3.3月]
//	★供用開始区域内の水洗化促進	●新しく供用開始された区域を重点に、戸別訪問等による水洗化依頼を実施し、より効率的な水洗化促進を図る。	○今年度の水洗化率 公共下水道：97.0% (令和元年度：96.8%)	9-②	C	○水洗化促進活動の実施により、水洗化率向上見込み
//	★下水道料金改定に向けた検討	●企業会計移行前の財務諸表と平成30年度に作成したスケジュールを基に、今後の財政シミュレーションとスケジュール案を作成する。	○財政シミュレーションの作成 [9月] ○スケジュール案の作成 [9月]	9-③	C	○財政シミュレーションの作成完了 [9月] ○スケジュール案の作成完了 [9月]